АКТ ЗАМЕНЫ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

N _____
N акта выполненых работ

дата _____

Балансовая принадлеж. **АО-энерго N[30020] Карелэнерго**
(головной объект)

На схеме учёта **Подстанции, N [1] ФГУП "НПО им. Вернадского, 110 кВ, Nсек[1] СШ 1-110, Nфид[1] ОСШ-1Дуговая Пр яч.[35] дис.наим.[б] длинное Диспетчерское Наименование для Фидера 1 от ОСШ-1]**

Наименован.потребителя

(запитан от соответсвующей линии, соотв. ПС - см. строка выше)

Адрес потребителя

Основание **Заявка**

Акт составил **Начальник службы эксплуатации АСКУЭ Фамилия И.О.**
(должность, Фамилия И.О.)

1. Данные о средствах измерения электроэнергии

	Счетчик СНЯТ			**Счетчик УСТАНОВЛЕН**	
Заводской N	12341234			1034587	
Тип	A1800			A1800 A1805RLQ-P4G-DW-4	
Номин.напр. Uном (В)	57,7(100)В			57,7(100)В	
Номин.ток Iном (А)	1(10)А			1(10)А	
Класс точности	0,2			0,2	
Погрешность (%)					
Год выпуска	01-10-2005			12-03-2007	
Дата госповерки	01-11-2012			02-04-2007	
Ктн в счетчике	110			110	
Ктт в счетчике	12			12	
	АКТИВНАЯ ЭН.	31-10-2011 03:30	РЕАКТИВНАЯ ЭН.	АКТИВНАЯ ЭН.	РЕАКТИВНАЯ ЭН.
показания ПРИЕМ	123456789012.123456		[сч. уже заменен]		
показания ОТДАЧА	[Nсч. отсутсвует]		123456789.123456		

2. Трансформаторы тока

	Фаза А	**Фаза В**	**Фаза С**
Тип	ТАМИ-110	ТАМИ-110	ТАМИ-110
Заводской N	зав.N 2251111 инв.[2001500231]	зав.N 225065442 инв.[2001500232]	зав.N 225065443 инв.[2001500233]
Класс точности	0,2	0,2	0,2
Коэф.трансформации	600 / 5	600 / 5	600 / 5
Дата установки	08-03-2001	08-03-2001	08-03-2001
Дата госповерки	16-02-2001	16-02-2001	16-02-2001

3. Трансформаторы напряжения

	Фаза А	**Фаза В**	**Фаза С**
Тип	НАМИ-110	НАМИ-110	НАМИ-110
Заводской N	зав.N 110-144_4 инв.[1056731]	зав.N 453545 инв.[1001700232]	зав.N 2545435 инв.[1001700232]
Класс точности	0,2	0,2	0,2
Коэф.трансформации	110000 / 100	110000 / 100	110000 / 100
Дата установки	01-05-2001	01-05-2001	01-05-2001
Дата госповерки	21-04-2001	21-04-2001	21-04-2001

4. Векторная диаграмма

Фаза А		**Фаза В**		**Фаза С**	
Ia	угол	Ib	угол	Ic	угол

Чередование фаз АВС прямое обратное
нужное подчеркнуть

5. Фиксация пломб и оборудования

N пломбы	Дата установки	Место установки и кем установлена
1 АР5	10-02-2012	тестовая пломба 1
ТЕ-7	10-05-0210	пломба 2

Расчетный коэффициент

Проверку произвел

(должность, наименование организации) подпись Фамилия И.О. дата

В присутствии представителя

(должность, наименование организации) подпись Фамилия И.О. дата

(должность, наименование организации) подпись Фамилия И.О. дата

(должность, наименование организации) подпись Фамилия И.О. дата